

## ANEXO V



**Obra**  
**CREFITO - Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e adaptação de prédio comercial situado na Rua Henrique Dias, 303, Boa Vista, Recife-PE**

**Bancos**  
**SINAPI - 06/2021 - Pernambuco**  
**SBC - 08/2021 - Pernambuco**  
**SICRO3 - 01/2021 - Pernambuco**  
**SICRO2 - 11/2016 - Pernambuco**

**B.D.I.**  
**30,33%**

**Encargos Sociais Desonerado:**  
**Horista: 83,85%**  
**Mensalista: 46,34%**

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Mobilização e Administração de Obra	100,00% 60.475,37	34,99% 21.160,33	32,57% 19.696,83	32,44% 19.618,21
2	Serviços Preliminares	100,00% 51.019,94	100,00% 51.019,94		
3	Elevações	100,00% 5.992,05	70,00% 4.194,44	30,00% 1.797,62	
4	REVESTIMENTOS	100,00% 37.719,72	40,00% 15.087,89	30,00% 11.315,92	30,00% 11.315,92
5	PISOS	100,00% 136.788,40		50,00% 68.394,20	50,00% 68.394,20
6	Instalações Elétricas, Lógicas e Telefonia	100,00% 89.917,97		10,00% 8.991,80	90,00% 80.926,17
7	Instalações Hidrossanitárias	100,00% 5.488,22		10,00% 548,82	90,00% 4.939,40
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 14.375,87			100,00% 14.375,87
9	Forro Gesso	100,00% 16.213,89		20,00% 3.242,78	80,00% 12.971,11
10	PINTURA	100,00% 133.654,92		10,00% 13.365,49	90,00% 120.289,43
11	ESQUADRIAS	100,00% 124.314,31		40,00% 49.725,72	60,00% 74.588,59
12	Granito	100,00% 14.289,95			100,00% 14.289,95
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.762,01			100,00% 2.762,01
<b>Porcentagem</b>			<b>13,2%</b>	<b>25,55%</b>	<b>61,25%</b>
<b>Custo</b>			<b>91.462,59</b>	<b>177.079,17</b>	<b>424.470,85</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>13,2%</b>	<b>38,75%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>91.462,59</b>	<b>268.541,76</b>	<b>693.012,62</b>

**AMANDA SOUZA DAS NEVES**  
 Engenheira Civil  
 CREA/PE 045778